

|               |    |    |    |
|---------------|----|----|----|
| 務             | 00 | 01 | 3年 |
| (令和9年3月末まで保存) |    |    |    |
| (令和9年3月末まで有効) |    |    |    |

施設第670号

令和6年3月22日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県警察本部庁舎耐震・長寿命化改修事業の円滑な推進について

青森県警察本部庁舎耐震・長寿命化改修事業については、令和3年3月から工事着手し、令和6年度内に工事完了予定としていたが、諸事情による工事進捗の遅れにより、令和8年度まで延伸することとなった。

今後の工程として、警察本部庁舎については、未改修エリアである地下、1階、2階及び外構の工事を行い、令和7年度中に完成予定とし、立体駐車場については、令和6年度中に着手し、令和8年度中に完成予定としている。

当該工事は、警察本部庁舎内において職員が業務を継続しながら行うものであり、工事期間中は、これまでと同様に相当な騒音が発生するほか、事務室の移転や会議室、駐車場、エレベーターの使用などに様々な制限が生じることから、各所属においては、引き続き、本事業の内容を十分に理解の上、円滑な推進に協力されたい。

なお、「青森県警察本部庁舎耐震・長寿命化改修事業の円滑な推進について」（令和3年2月9日付け施設第660号）は、廃止する。

本件担当 施設課宮繕係